

Inner-Platform Loading Bay (review ulang)

nama: platform_loadingbay Tembong

type: pengembangan

status: baru

dibuat: 2025-11-15

deadline: YYYY-MM-DD (menunggu konfirmasi konstruksi) # deadline di tentukan oleh penerima proyek

Ringkasan Adiksimba

- apa: Produksi butuh tambahan platform untuk menggunakan forklift
- dimana: Loading Bay
- kapan: (menunggu konfirmasi konstruksi)
- siapa: Produksi
- mengapa: Untuk memaksimalkan fungsi forklift
- bagaimana: menambah platform dan membuat lantai produksi yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan forklift

Checklist

- BIKIN RAB
- Pengukuran (20 m2, 6x2.5 meter)
- Pengadaan material
 - antri pendanaan
 - konblok
 - pasir
 - semen

- Menentukan desain platform dan kebutuhan logistik konstruksi
 - konblok, pinggirnya dikasih cor
 - pakai lantai bordess
 - bisa dilipat ke atas atau ke bawah
- Mencari vendor konstruksi
 - kontruksi lantai dikasih ke Mbah tembong
 - Konstruksi platform ke Logam/Mas Margono
- Konstruksi
 - Tahap 1 Lantai Packing (konbloknnya tinggi, jadi perlu tahap 1)
 - Membuka cor beton di sisi packing karena konbloknnya ketinggian
 - Isi dengan konblok
 - Tahap 2 Jalan tengah (PENDING karena lihat kebutuhan apakah hanya butuh ramp/tanjakan landai saja supaya air masih bisa mengalir atau tidak)
 - Mengisi bagian jalan dengan konblok
 - membuat parit air untuk jalan air ke timur
 - Preferensi: tidak terinjak roda mobil dan truk
 - Tahap 3 platform loading
 - lantai triplek bekas tebal inspira karena supaya bisa langsung buat
 - bisa dilipat ke arah packing karena untuk mengurangi area yang digunakan saat idle
 - pakai sambungan pintu
 - lebar 240 cm, depth 100 cm (menyesuaikan panjang garpunya)
 - Uji beban untuk platform
 - Uji guna forklift
 - Uji lantai dan ramp: ramp kurang landai. kliring forklift sangat rendah
 - Runthroguh kerja

Catatan Keputusan

Pak Kirun 11-3-2026

- cek ulang RAB
- pesan bahan setelah kampoles selesai

Jadwal (opsional)

- ☑ Pengukuran 15-11-2025
- ☑ Konsultasi konstruksi dengan mas margono dan pak kirun 15-11-2025

Hasil Rapat (opsional)

RAB

- RAB Platform

10-1-2026 Pak Qirun

- RAB prioritas bawah, jadi diselakan yang lain dulu karena belum butuh butuh amat

Pengukuran 2025-11-15

- Ukuran garpu forklift
 - panjang garpu 90 cm
 - lebar garpu 69 cm
- Ukuran lantai loading bay
 - tinggi lantai 96.5 cm
 - lebar 396 cm

.Estimasi dimensi platform

Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuhkan kan project

Revisi #19

Dibuat 2 September 2025 08:46:05 oleh fadhilanaufan

Diperbaharui 30 Maret 2026 07:36:16 oleh fadhilanaufan