

Insulasi Lantai 2 Tanli (revisit tanggal 18 Februari/setelah septic tank)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Insulasi lantai dua tanli untuk ruang pribadi
- where/dimana: lantai 2 tanli
- when/kapan: Januari-Februari 2026
- who/siapa: Naufan, Kru Bangunan, tanli
- why/mengapa: Untuk membuat ruang pribadi Mas MAgis yang lebih nyaman suhunya
- how/bagaimana: Pasang insulasi bubble foil menggunakan frame kayu ke atap tanli

Checklist

- RAB
 - Dibuat
 - Diajukan ke gudang
 - Crosscheck ke keuangan
- Konstruksi
 - Frame Atap Tinggi
 - Frame Atap Rendah
 - Tutup lingkaran
 - RAB Susulan (sudah diajukan ke Gudang)
 - Kurang kebutuhan kayu usuk (tanya mbah tembong)
 - Tutup Celah angin
 - ADa celah angin di antara r3etakan tembok

- Hitungan mbah tembong cuman untuk atap di area yang bisa dipakai, area yang pendek (pompa air) tidak tertutup

Catatan Keputusan

Magis Tambahan Insulasi 10-02-2026

- tambah kipas exhause ke jendela keluar, tutup jendela ke arah galeri
- Mas magis memproyeksi atap tanli di insulasi semua, pakai hevac sistem

21-1-2026 Mbah Tembong Naufan cara pasang frame

- Jadinya tulangan usuk akan ditempelkan ke rangka atap lantai 2
- Urutan lapisan: atap -> gap udara 5 cm -> bubble foil -> triplek sebagai eternit
- bukaan ke gap antara atap dengan bubble foil akan ditutup simmpel dengan sisa bubble foil
 - tutup aliran, bukan tutup kedap udara

Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

RAB

- RAB Insulasi Tanli

Revisi #9

Dibuat 20 Januari 2026 04:52:20 oleh fadhilanaufan

Diperbaharui 11 Februari 2026 04:00:38 oleh Fifi gudang