Inner-Platform Loading Bay (review ulang)

---
nama: platform_loadingbay Tembong
type: pengembangan
status: baru
dibuat: 2025-11-15
deadline: YYYY-MM-DD (menunggu konfirmasi konstruksi) # deadline di tentukan oleh penerima proyek
---

Ringkasan Adiksimba

- apa: Produksi butuh tambahan platform untuk menggunakan forklift
- dimana: Loading Bay
- kapan: (menunggu konfirmasi konstruksi)
- siapa: Produksi
- mengapa: Untuk memaksimalkan fungsi forklift
- bagaimana: menambah platform dan membuat lantai produksi yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan forklift

Checklist

- ☐ BIKIN RAB
- ☑ Pengukuran (20 m2, 6x2.5 meter)
- ☐ Pengadaan material
  - ☑ antri pendanaan
  - ☑ konblok
  - ☑ pasir
  - ☑ semen

- [x] Menentukan desain platform dan kebutuhan logistik konstruksi
  - [x] konblok, pinggirnya dikasih cor
  - [x] pakai lantai bordess
  - [x] bisa dilipat ke atas atau ke bawah
- [ ] Mencari vendor konstruksi
  - [x] kontruksi lantai dikasih ke Mbah tembong
  - [ ] Konstruksi platform ke Logam/Mas Margono
- [ ] Konstruksi
  - [x] Tahap 1 Lantai Packing (konbloknya tinggi, jadi perlu tahap 1)
    - [x] Membuka cor beton di sisi packing karena konbloknya ketinggian
    - [x] Isi dengan konblok
  - [ ] Tahap 2 Jalan tengah (PENDING karena lihat kebutuhan apakah hanya butuh ramp/tanjakan landai saja supaya air masih bisa mengalir atau tidak)
    - [ ] Mengisi bagian jalan dengan konblok
    - [ ] membuat parit air untuk jalan air ke timur
      - [ ] Preferensi: tidak terinjak roda mobil dan truk
  - [ ] Tahap 3 platform loading
    - [ ] lantai triplek bekas tebal inspira karena supaya bisa langsung buat
    - [ ] bisa dilipat ke arah packing karena untuk mengurangi area yang digunakan saat idle
      - [ ] pakai sambungan pintu
    - [ ] lebar 240 cm, depth 100 cm (menyesuaikan panjang garpunya)
  - [ ] Uji beban untuk platform
  - [ ] Uji guna forklift
    - [x] Uji lantai dan ramp: ramp kurang landai. kliring forklift sangat rendah
  - [ ] Runthroguh kerja

Catatan Keputusan

Pak Kirun 11-3-2026

- cek ulang RAB
- pesan bahan setelah kampoles selesai

Jadwal (opsional)

- ☑ Pengukuran 15-11-2025
- ☑ Konsultasi konstruksi dengan mas margono dan pak kirun 15-11-2025

Hasil Rapat (opsional)

RAB

- RAB Platform

10-1-2026 Pak Qirun

- RAB prioritas bawah, jadi diselakan yang lain dulu karena belum butuh butuh amat

Pengukuran 2025-11-15

- Ukuran garpu forklift
  - panjang garpu 90 cm
  - lebar garpu 69 cm
- Ukuran lantai loading bay
  - tinggi lantai 96.5 cm
  - lebar 396 cm

. Estimasi dimensi platform

Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuh kan project

Revisi #19
Dibuat 2 September 2025 08:46:05
Diperbaharui 30 Maret 2026 07:36:16