Kamar Poles Karya Logam (tambah kipas, modif tembok jadi tembuspandang)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Membuat kamar poles untuk moles di lantai produksi barat
- where/dimana: Lantai Produksi barat Timboel
- when/kapan: Januari-Februari 2026
- who/siapa: Pak Qirun, Tim Bangunan
- why/mengapa: Pindah poles ke lantai produksi barat, tapi menjaga agar kotoran poles terpusat
- how/bagaimana: Bikin kamar untuk moles

Checklist

☑ RAB

  ☑ Kamar Poles

☑ Pak Kirun koordinasi dengan Kepala Departemen untuk perencanaan zonasi tanggal 03-11-2025

☑ Garap setelah Ali hHanafi (6 Desember 2025)

☑ Rencana mulai tanggal 12 Desember 2025

  ☑ Membersihkan lantai dari pengisi

  ☑ Pak Kharji akan buang mal

☑ Desain

- [x] Naufan remake desain lantai di masa lalu
- [x] Jalan utama 2 meter karena untuk menambah luas area kerja
- [x] Pak Qirun diskusi dan rancang dengan kepala divisi produksi mengenai pembagian lantai
- [x] Naufan desain boks steril untuk poles dan finishing

- [ ] Konstruksi
  - [x] Lantai
  - [x] Tembok
  - [x] Atap
  - [x] Kipas angin
  - [ ] x] filter
    - [x] antri pembelian
  - [x] listrik
  - [x] pencahayaan
- [ ] Kelengkapan
  - [ ] PPE
    - [ ] Masker
    - [ ] Sarung tangan kulit
    - [ ] pelindung telinga
    - [ ] Kacamata kulit
- [ ] Tambah kipas 3 unit
  - [x] daftarkan belanja
- [ ] Modifikasi dinding selatan jadi tembus pandang
  - [ ] daftarkan belanja

Catatan Keputusan

Pak Qirun 23-4-26 perihal modifikasi

- Tambah kipas 3 pcs (dan kebutuhan pemasangannya)
- tembok selatan diganti jadi mika tembus pandang suaya bisa diindik kerjanya dari luar

Magistyo dan Pak Kirun 11-3-2026

- pakai pintu engsel 2 besar untuk kemudahan konstruksi
- lokasi apd dan alat di luar ruangan untuk nambah luas ruang poles, tidak ada ruang buffer
- pintu pakai bahan transparan (policarbonat yg dipakai atap)
- brlanja arap polcarbonat dulu baru kilas fan dakron
- cat putih dinding supaya permukaan tembok halus

Diskusi 1330 5-1-2026

- Atap kamar poles pakai fiber transparan
- Akan digarap per part konstruksi supaya bisa kontrol pengeluaran

Pak Qirun Magistyo 3-1-2025

- Gorong gorong tidak jadi diisi, tapi ditutup saja pakai tutup cor beton/semen

Pak Qirun, Mbah Tembong 2-1-2025

- Gorong-gorong ditutup penuh, diisi dan tidak digunakan lagi
- estimasi 15 hari kerja

Magis on Boks Steril Poles

- Bikin boks steril untuk proses poles ukuran 2+1 kuda. Terdiri dari dua bilik:
  - Bilik transisi: untuk menaruh APD, alat kebersihan, dan tempat proses poles apabila dibutuhkan
  - Bilik poles: untuk proses poles
- Bilik Transisi lokasinya di antara luar boks dan bilik poles (intermediet)
- Ventilasi: kasih outlet sirkulasi udara mdengan fitur kipas dan filter untuk buang angin keluar di atas. Kasih inlet angin dengan filter di bawah. Filter menggunakan KAIN DAKRON.
- Material menggunakan bahan sisa, ditambal dengan expanding foam (sekali pakai, ditandai dulu yang mau di-foam)
- Tidak boleh ada ganjalan di jalur perpindahan barang

Pak Qirun dan Kru Gambar 24-12-2025

- Kamar ganti dan loker pegawai ada di selatan untuk menghindari bledug dan hemat bahan. Kantor poles akan ditaruh jauh dari finishing

- Jalan di divisi finishing diubah dari 1 meter jadi 1.5 meter untuk memperluas area gerak finishing dan pembatas antara finishing gloss dan finishin non gloss
- Supaya hemat, akan diwarnai pakai cat sisa dulu.

1330 Planning piroritas pengadaan area kerja/karyawan

- Tempat ganti salin karyawan
- Tempat poles KL
- Boks steril mas supri

ADD ON saran Pak Qirun tanggal 24-12-2025

- Pindah tutup gorong-gorong lantai produksi tengah ke barat untuk tutup gorong-gorong. Gorong-gorong Produksi Tengah ditutup karena mayoritas produksi akan dipindah ke barat semua, pengguna gorong-gorongnya jadi sedikit

Diskusi Pak qirun dan mas magis 18-12-2025

- Ruang barang parsial di rencana sebelumnya diganti jadi ruang untuk raised bed/pot pohon
- kantor karya logam dibagi menjadi beberapa area menggunakan sekat kayu setinggi 60-80 cm supaya meningkatkan tingkar organisasi karyawan

Diskusi Pak Qirun 17-12-2025

- Pakai cat isamu merah karena bisa dipakai menggunakan spray contoh keputusan: # (Untuk IFEX 1995, karena IFEX 1994 booth terlalu kecil, booth 2025 diputuskan menjadi 24m2. Harga sewa kan lebih mahal tapi ukuran besar jadi bisa bawa barang lebih banyak)

Jadwal (opsional)

- ☐ Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- ☐ Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- RAB Kamar Poles
  - RAB Poles

- Referensi Sterile box

- Daftar dokumen yang dibutuh kan project

Revisi #10
Dibuat 14 Januari 2026 07:57:58
Diperbaharui 23 April 2026 06:15:18