Grant Furniss OL-0F83A6C3

---
nama: Grant Furniss
type: Standart Order
status: baru
dibuat: 2025-10-04
deadline: 2025-11-15 to 2025-11-29 (range deadline)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Catalog Order
- where/dimana:
- when/kapan: 15 November 2025
- who/siapa: Mr. Grant
- why/mengapa: Tertarik dengan barang yg sudah pernah di order
- how/bagaimana:

Checklist

☑ Process OL

☑ Menambahkan keterangan dipatung Brooding statue

☑ Per tanggal 7 Nov kesiapan barang ada 80%

☑ Untuk Pak Kirun : reminder cek barang WMF-E8E56679-NBS

☑ Update foto ke Grand Furni sebelum dikirim

☑ minta jadwal kapal ke forwarder

☑ pagi ini 17 nov,pihak forwarder (Pak Agus) sudah dihubungi,update infonya : Pak Agus juga masih nunggu info dari Agent Grant Furnis

☑ Email konfirmasi barang dan packing

☑ Process packin

☑ nunggu dapat DO(Sudah release pada 21/11/2025 15:52

☑ Karena jadwal kapal mundur maka Stufing juga mundur dari rencana tgl 22 mundur ke tgl 26 November dan mundur lg

☑ stuffing fix tgl 5 Desember 2025

Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, Context: Kenapa masalah harus di diskusikan, Keputusan: Apa yang jadinya akan diambil, Dampak: Potensial Dampak keputusan.
- Kontak forwarder Grand Furni untuk order sebelumnya resign, sedang ditanyakan via email untuk kelanjutannya tapi belum membalas. -Email sudah dibalas forwarder,masih nunggu terbitnya jadwal kapal

Jadwal (opsional)

☑ Deadline Order 15 Nov to 29 Nov 2025

☑ Tanggal stuffing menyusul setelah dapat info DO

Lampiran (opsional)

- Link OL

Revisi #26
Dibuat 4 Oktober 2025 07:07:03 oleh Arie
Diperbaharui 27 Juli 2026 06:45:07